



**รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 6 เดือน)**

**จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
งานนโยบายและแผนงาน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว**

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแม่แก้ว (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขี้กวางโรงเรียน วัดเขาแม่แก้ว หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร	๓๓๘,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗					
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชัยณรงค์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๗					

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านคุณนงลักษณ์ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างผิวจราจร คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร	๒๐๔,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗					
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านปู่ทรม หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างผิวจราจร คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗					
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านล่าง หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างผิวจราจร คลส. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗					
๖	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านลุงสด หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผิวจราจร คลส. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗					
๗	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายสำนักแค - ถนนหน้าวัดเข้าแม่แก้ว หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างผิวจราจร คลส. กว้าง ๔ - ๖ เมตร ยาว ๒๗๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๑๖ ตารางเมตร	๙๒๙,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗					

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. สายบ้านลุงริน หมู่ที่ ๔	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมงานวางระบายน้ำ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗					
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคุณเขียว หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๕ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗					
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพลอยใหญ่ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมทาสีเส้นจราจร	๒,๒๕๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๗					
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสำนักยาง (ซอยบ้านป่าเจียว ระยะ ๒) หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๗					

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว - หนองตาสน ซอย ๑ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร	๒,๓๗๔,๑๐๐ (งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ม.ค. - มี.ค. ๖๗					
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว - หนองตาสน ซอย ๓ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔,๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔,๓๔๑,๔๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗					
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สหทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. ๔๘-๐๑๔ สายบ้านมาบข้าวหวาน - ถนนสาย ๓๖ หมู่ที่ ๒	รื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๓๒.๐๐ เมตร และทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๓๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๘๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานลาดคอนกรีตป้องกันเชิงลาดถนน จำนวน ๒ แห่ง	๑๒,๗๐๘,๙๐๐ (งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	ม.ค. - พ.ค. ๖๗					

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ท่อทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ. ๔๘-๐๒๐ (ระยะที่ ๑) บ้านห้วยถึก หมู่ที่ ๑	รื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร และทำการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๘ 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักทั้งสองข้างทาง ความยาวรวม ๑,๒๒๐.๐๐ เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แห่ง	๑๔,๐๕๖,๑๐๐	มี.ค. - ก.ค. ๖๗					

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกกรอบอาชีพในการดำรงชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการศึกษา	๑๖๖,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๑๖๖,๔๐๐	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไช่น้ำ	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไช่น้ำเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการศึกษา	๑๖๖,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๑๖๖,๓๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านภูไทร	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านภูไทรเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมการศึกษา	๑๖๖,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓			๑๖๖,๓๐๐	
๔	โครงการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๑	เพื่อบำรุงรักษาสวนหย่อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สวยงาม	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๑๖๖,๓๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑. เพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท ๒. เพื่อใช้จ่ายเป็นกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๓๙๗,๐๐๐ บาท	๗๑๗,๐๐๐	พ.ศ. ๖๗			✓		
๖	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน (โรงเรียน ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว หมู่ที่ ๑)	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนชุมชน วัดเขาไม้แก้ว เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ จัดซื้ออาหารกลางวันของนักเรียนชั้น อนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔๗๒ คน อัตรามีอิสระ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒,๐๗๖,๘๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๑,๐๓๘,๔๐๐	
๗	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน (โรงเรียนบ้าน ห้วยไผ่เก่า หมู่ที่ ๔)	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ เป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาลถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๙๒ คน อัตรามีอิสระ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๘๔๔,๘๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๔๒๒,๔๐๐	
๘	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวัน (โรงเรียนบ้าน ภูไทร หมู่ที่ ๕)	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านภูไทร เป็น ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้ออาหาร กลางวันของนักเรียนชั้นอนุบาลถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๖๑ คน อัตรามีอิสระ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๑๔๘,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๕๗๔,๒๐๐	

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการค่ายพุทธบุตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่ายพุทธบุตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วยค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่ารถตู้และเครื่องดื่ม ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	✓			๑๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗		✓			
๔	โครงการแม่เทียนเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแม่เทียนเข้าพรรษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗		✓			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการเพื่อกิจกรรมออกเรือนงานนมัสการพระพุทธรูปที่ตั้งงานสงกรานต์และงานประจำปี อำเภอ บางละมุง	เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บางละมุง เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ขบวนแห่ทางสงกรานต์ กิจกรรมออกเรือนงานนมัสการพระพุทธรูปที่ตั้งงานสงกรานต์ และงานประจำปี จังหวัดชลบุรี	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗	✓				
๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง เงินรางวัล ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	✓				

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดประชากรสุนัขในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อวัคซีน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการทำหมันสุนัขและแมว	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดเลือกแบบครบวงจร เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✓			๒๐,๒๖๐	
๓	โครงการอบรมผู้ประกอบการ อสม. และแกนนำชุมชนตามโครงการอาหารปลอดภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗			✓		
๔	โครงการรณรงค์หยุดยั้งป้องกันเอดส์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อประชาสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			๒๐,๒๕๐	
๕	โครงการการบริหารจัดการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและภาวะสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่	เพื่ออุดหนุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิมนุษยชน จัดจังหวัดชลบุรี ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและภาวะสุขภาพจิตในวัยผู้ใหญ่ จัดสวัสดิภาพจิตวัยผู้ใหญ่ในวัยผู้ใหญ่	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗			✓		

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบความเดือดร้อน	ประกาศให้ความช่วยเหลือประชาชนมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคัดเลือกให้เข้าหลักเกณฑ์ในการขอความช่วยเหลือในลำดับต่อไป	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓			
๒	โครงการเปิดโลกกว้างและเพิ่มศักยภาพให้ผู้พิการ	ประกาศรับสมัครคนพิการมาทำงานเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคนพิการและเป็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	๖๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗		✓		๖,๔๙๘	

(๕) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน	ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ , เม.ย. ๖๗	✓				
๒	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของนักเรียน นักศึกษาในตำบลเขาไม้แก้ว	๔๒,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๗			✓		

๒.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถในการพัฒนา
(๑) แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลเขาแม่แก้ว ระยะเวลา ๖๐ เดือน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบล	๘,๗๐๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				
๒	โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลแบบครบวงจร เช่น ค้าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ในการอบรม ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	✓				
๓	โครงการเรือนพักขยะชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าทำเรือนพักขยะชุมชน ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ หลัง และขนาด ๐.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐ หลัง	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			๓๕๐,๐๐๐	

(๒) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ	เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมพ้องนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	๔๐๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ย. ๖๗			✓		
๒	โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน	ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงวันปิดภาคเรียนหรือวันหยุดราชการ (ค่าแรงตามประกาศ)	๓๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๗		✓			
๓	โครงการเยาวชนเยี่ยมเรือนจำ	เป็นการจัดอบรมให้เด็กและเยาวชน รู้จักผลกระทบของการทำผิดและได้เรียนรู้จากสถานที่จริง	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	
๔	โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด	เป็นการอบรมให้ความรู้และเยาวชนได้รับทราบปัญหาพิษภัยของยาเสพติดและมีทักษะในการป้องกันตนเอง	๕๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๗			✓		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการ TO BE NUMBER ONE	เป็นการอบรมร่วมกับ กสร. เพื่อให้เยาวชนทราบถึงปัญหาเสพติด และให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	มี.ย. - ส.ค. ๖๗			✓		
๖	โครงการอบรมกฎวินัยจราจรแก่เด็กและเยาวชน	เป็นการอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	
๗	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ และส่งเสริมการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัว	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗			✓		

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรม และสะดวกรวดเร็ว ๒. เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน การคลังท้องถิ่น ๓. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน จัดเก็บรายได้ ๔. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีระบบที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้ โดยสะดวก รวดเร็ว เพื่อให้บริการและส่งเสริมให้ประชาชนชำระภาษี	๕๐๐,๐๐๐ (บาท)	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

(๑) แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุง/ดูแลรักษาสวนป่าเชิงอนุรักษ์	กำจัดวัชพืชบริเวณสวน , กำจัดวัชพืชริมถนน ๒ ฝั่ง จากถนนชัยพรวิถิ ๓๒๕๐ - สวนป่าเชิงอนุรักษ์ , รตน้ำต้นไม้ คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐,๔๓๘.๔๘ ตารางเมตร ใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก จำนวน ๓๐ ถู ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร ๑๖-๑๖-๑๖ จำนวน ๒ ถู ทำความสะอาดท้องน้ำภายในโครงการ	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	✓				